

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS						MEDIÇÃO Nº: 01 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL				PERÍODO: 15/10/2018 A 14/11/2018			
OBRAS EMERGENCIAIS - COBERTURA, SUBSOLO, IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÕES DO CONDOMÍNIO DO BLOCO "C" DA SQS 109						VALOR CONTRATO : R\$ 304.789,62				CONTRATADA: NABLA PROJETOS E CONSTRUÇÕES			
VALOR TOTAL CONTRATADO						QUANTITATIVOS EXECUTADOS				VALORES R\$			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PREÇO		QUANTIDADES ACUMULADAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO	QUANTIDADES ACUMULADAS ATUAL	SALDO DE QUANTIDADES A MEDIR	VALORES R\$ ACUMULADOS ANTERIOR	VALORES R\$ MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES R\$ ACUMULADOS ATUAL	SALDO EM R\$ A SER MEDIDO
				UNIT R\$	TOTAL R\$								
7.1.1	RETIRADA DO REVESTIMENTO EXISTENTE INCLUSIVE DO REBOCO	m²	80,00	17,95	1.435,80	-	-	-	80,00	-	-	-	1.435,80
7.1.2	CHAPISCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:2,5 COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR	m²	80,00	15,75	1.259,68	-	-	-	80,00	-	-	-	1.259,68
7.1.3	REBOCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4 COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR	m²	80,00	42,00	3.359,77	-	-	-	80,00	-	-	-	3.359,77
7.1.4	RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS COM ARGAMASSA AC III	m²	80,00	82,80	6.623,82	-	-	-	80,00	-	-	-	6.623,82
7.1.5	REJUNTAMENTO	m²	80,00	20,68	1.654,04	-	-	-	80,00	-	-	-	1.654,04
7.2	JUNTAS DE DILATAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1	SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO CONFORME NBR 13755 PREENCHIDAS COM SIKAFLEX1A (RETIRADA DA EXISTENTE, LIMPEZA DO BERÇO, APLICAÇÃO DE TARUCEL E MASTIQUE NOVO)	M	300,00	59,77	17.929,55	-	-	-	300,00	-	-	-	17.929,55
8	SERVIÇOS FINAIS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	LIMPEZA FINAL E PERMANENTE	MÊS	5,00	1.280,26	6.401,28	-	-	-	5,00	-	-	-	6.401,28
8.2	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	VB	1,00	1.675,10	1.675,10	-	-	-	1,00	-	-	-	1.675,10
TOTAL					304.789,62					-	26.042,66	26.042,66	238.407,92

304.789,62

/ /

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA

TOTAL:

VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)

26.042,66

RETENÇÃO 10% (SINAL)

-2.604,27**TOTAL A SER PAGO:****23.438,40**