


*CONDOMÍNIO DO BLOCO “C”  
DA SQS 109*

**OBRAS EMERGENCIAIS - COBERTURA,  
IMPERMEABILIZAÇÕES E RECUPERAÇÕES DO  
CONDOMÍNIO DO BLOCO “C” DA SQS 109**



**RELATÓRIO Nº 01**

**PERÍODO: 15/10/2018 À 14/11/2018**

## **1. ESCOPO**

Este relatório possui como objetivo apresentar o acompanhamento das atividades referentes às Obras Emergenciais - Cobertura, impermeabilizações e recuperações do Condomínio do Bloco "C" da SQS 109 – Asa Sul – Brasília/DF

## **2. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO**

Abaixo segue descrição dos serviços realizado no período de 15/10/2018 à 014/11/2018

### **ITEM 4 – COBERTURA**

#### **ITEM 4.1 – PAREDES EXTERNAS - CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS**

4.1.1 - Retira de todo o revestimetno existente inclusive reboco

4.1.2 - Chapisco com areia lavada traço volumétrico 1:2,5 com aditivo aderente tipo bianco ou similar

- Itens 100% medidos referentes às 05 prumadas das casas de máquinas e reservatórios

### **ITEM 6 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**

6.1 - Demolição e retirada de concreto - partes soltas

6.2 - Limpeza/escovação de armadura

6.3 - Tratamento de armaduras - proteção do aço contra a corrosão

6.4 - Reparo localizado com argamassa polimérica expansiva

6.5 - Cura química

- Itens 100% medidos referentes a recuperação da viga da garagem

### 3. Andamento Físico – Financeiro

Abaixo segue demonstrativo, de acordo com cronograma enviado pela construtora, de serviços PLANEJADOS X REALIZADOS.

Abaixo seguem valores do planejado para toda a obra:


<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>
8,01%	23,25%	27,45%	25,02%	16,27%

No período em questão temos:


		<b>ACUM NOV</b>	<b>NOV</b>
<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>PREV</b>		8,01%
	<b>REAL</b>		8,54%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>PREV</b>		8,01%
	<b>REAL</b>		8,54%

## 4. Gráficos

### ANDAMENTO SIMPLES



### ANDAMENTO ACUMULADO



## 5. Fotos



**RETIRADA / DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DA CASA DE MÁQUINAS / RESERVATÓRIOS**



**DETALHE DA TELA DE ESTUQUE**



**PAREDES EXTERNAS COM CHAPISCO**



**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DA GARAGEM**



**VIGA RECUPERADA**

## **6. Considerações Finais**

O andamento da obra, até o presente momento, se encontra de forma satisfatória. Os profissionais da empresa que estão à frente dos serviços, são experientes e com conhecimento dos serviços.

A continuidade e manutenção do ritmo da obra bem como a manutenção do padrão, são fundamentais para o êxito da mesma.

Necessita aprimorar a logística de limpeza. No contato diário estamos dialogando e cobrando tal medida

**Mário C. Neto**  
**CREA 11315 D/PA**